

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта [info@proectstroy-p.ru](mailto:info@proectstroy-p.ru)

Заказчик

Технология Поставка каркасного домокомплекта

Проект № 3х9

| № п/п | Состав каркасного домокомплекта                                   |    | объем материалов |
|-------|---|----|------------------|
|       | <b>Обвязочный брус 150x200</b>                                    |    |                  |
| 1     | Обвязочный брус 150x200   | м3 | 3,63             |
|       | <b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>                       |    |                  |
| 1     | Балка перекрытия 50x200+черепной брусок 50x50                     | м3 | 4,71             |
|       | <b>Стены первого этажа</b>  |    |                  |
|       | <b>Наружные стены первого этажа, утепление 200мм</b>              |    |                  |
| 1     | Деревянный каркас из доски 150x50                                 | м3 | 3,18             |
|       | <b>Несущие стены первого этажа, звукоизоляция 150мм</b>           |    |                  |
| 1     | Деревянный каркас из доски 150x50                                 | м3 | 1,22             |
|       | <b>Перегородки первого этажа, звукоизоляция 100мм</b>             |    |                  |
| 1     | Деревянный каркас из доски 100x50                                 | м3 | 0,81             |
|       | <b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>                        |    |                  |
| 1     | Балка перекрытия 50x200   | м3 | 4,71             |
|       | <b>Стены второго этажа</b>  |    |                  |
|       | <b>Наружные стены второго/мансардного этажа, утепление 200мм</b>  |    |                  |
| 1     | Деревянный каркас из доски 150x50                                 | м3 | 2,84             |
|       | <b>Перегородки второго/мансардного этажа, звукоизоляция 100мм</b> |    |                  |
| 1     | Деревянный каркас из доски 100x50                                 | м3 | 2,22             |
|       | <b>Крыша</b>  |    |                  |
| 1     | Сропильная система из доски 50x200                                | м3 | 6,50             |
|       | <b>Итого</b>  |    | <b>589780,00</b> |

| <b>Пояснительная записка</b> |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| 1.                           | Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%   |  |  |
| 2.                           | Пиломатериал для обвязочного бруса поставляется раскромленным в соответствии с проектом. Соединения производится через выполненные запилы в "пол-дерева". Каждый элемент пронумерован в соответствии с проектом. В комплекте поставляются усиленные уголки 100x100. Сечение обвязочного бруса 150x200 |  |  |
| 3.                           | Пиломатериал перекрытий. Выполняется из доски 50x200, 100x200. Весь пиломатериал раскромлен в соответствии с проектом. Каждая деталь перекрытия промаркирована и имеет свой номер, который соответствует номеру в проекте. В комплекте поставляются опоры балок перекрытия WB9 (при необходимости)    |  |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 4. | Пиломатериал каркаса стен выполнен из досок 50x100, 50x150, 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже |  |  |
| 5. | Пиломатериал стропильной системы выполнен из доски 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже          |  |  |
| 6. | В составе с домокомплектом поставляется инструкция для сборки и проект.  |  |  |
| 7. | Доставка домокомплекта рассчитывается отдельно.  |  |  |