

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3х12**

Предварительный расчет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | ВСЕГО затрат, руб |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------|
| | Фундамент свайно-винтовой | рубль | 168480,0 |
| 1 | Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм | шт | 36,0 |
| 2 | Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая) | меш | 36,0 |
| | Устройство обвязки свайного поля | | 90381,2 |
| 1 | Устройство обвязочного бруса 150x200 | м3 | 2,6 |
| 2 | Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя | м2 | 59,8 |
| | Устройство перекрытия нулевого цикла | рубль | 394155,0 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 114,0 |
| 2 | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 5,1 |
| | Устройство междуэтажного перекрытия | рубль | 305988,8 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 88,5 |
| | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 4,0 |
| | Устройство стен первого этажа | рубль | 641910,0 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 116,0 |
| 2 | Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм | м2 | 24,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 7,7 |
| 3 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 30,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 2,4 |
| | Устройство стен мансардного этажа/второго этажа | рубль | 417170,0 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 52,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 2,9 |
| 2 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 50,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 4,0 |
| | Крыша покрытие металлочерепица | рубль | 888980,1 |
| 1 | Устройство стропильной системы из доски 50x200 | м3 | 6,0 |
| 2 | Устройство контробрешетки из бруса 50x50 | м3 | 0,8 |
| 3 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 200,2 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу | м3 | 1,1 |
| 5 | Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 26,4 |
| 6 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 145,2 |
| 7 | Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка | м3 | 0,8 |
| 8 | Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 132,0 |
| 9 | Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki | м2 | 209,3 |
| | Общая стоимость | рубль | 2907065,1 |
| | Итого со скидкой | рубль | 1968087,85 |