

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13
 Почта info@proectstroy-p.ru

Заказчик

Технология Поставка каркасного домокомплекта

Проект № 3х11

№ п/п	Состав каркасного домокомплекта		объем материалов
	Обвязочный брус 150x200		
1	Обвязочный брус 150x200	м3	2,86
	Деревянное перекрытие нулевого цикла		
1	Балка перекрытия 50x200+черепной брусок 50x50	м3	3,65
	Стены первого этажа		
	Наружные стены первого этажа, утепление 200мм		
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	4,22
	Несущие стены первого этажа, звукоизоляция 150мм		
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	1,18
	Перегородки первого этажа, звукоизоляция 100мм		
1	Деревянный каркас из доски 100x50	м3	0,81
	Устройство междуэтажного перекрытия		
1	Балка перекрытия 50x200	м3	4,97
	Стены второго этажа		
	Наружные стены второго/мансардного этажа, утепление 200мм		
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	3,88
	Перегородки второго/мансардного этажа, звукоизоляция 100мм		
1	Деревянный каркас из доски 100x50	м3	1,59
	Крыша		
1	Сропильная система из доски 50x200	м3	6,40
	Итого		586120,00

Пояснительная записка		
1.	Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%	
2.	Пиломатериал для обвязочного бруса поставляется раскромленным в соответствии с проектом. Соединения производится через выполненные запилы в "пол-дерева". Каждый элемент пронумерован в соответствии с проектом. В комплекте поставляются усиленные уголки 100x100. Сечение обвязочного бруса 150x200	
3.	Пиломатериал перекрытий. Выполняется из доски 50x200, 100x200. Весь пиломатериал раскромлен в соответствии с проектом. Каждая деталь перекрытия промаркирована и имеет свой номер, который соответствует номеру в проекте. В комплекте поставляются опоры балок перекрытия WB9 (при необходимости)	

4.	Пиломатериал каркаса стен выполнен из досок 50x100, 50x150, 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже		
5.	Пиломатериал стропильной системы выполнен из доски 50x200. Весь пиломатериал раскроен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже		
6.	В составе с домокомплектом поставляется инструкция для сборки и проект.		
7.	Доставка домокомплекта рассчитывается отдельно.		