

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x5**

Предварительный расчет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | ВСЕГО затрат, руб |
|-------|---|--------------|-------------------|
| | Фундамент свайно-винтовой | рубль | 177840,0 |
| 1 | Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм | шт | 38,0 |
| 2 | Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая) | меш | 38,0 |
| | Устройство обвязки свайного поля | | 86905,0 |
| 1 | Устройство обвязочного бруса 150x200 | м3 | 2,5 |
| 2 | Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя | м2 | 57,5 |
| | Фундамент монолитный армированный | рубль | 186912,41 |
| 1 | Отработка грунта вручную | м3 | 18,52 |
| 2 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 12,35 |
| 3 | Устройство буронабивных свай | м3 | 1,48 |
| 4 | Устройство монолитного жб ростверка | м3 | 5,47 |
| 5 | Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт | м2 | 28,03 |
| 5 | Устройство монолитно армированной плиты | м3 | 3,61 |
| | Устройство перекрытия нулевого цикла | рубль | 275908,5 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 79,8 |
| 2 | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 3,6 |
| | Устройство междуэтажного перекрытия | рубль | 394535,3 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 114,1 |
| | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 5,1 |
| | Устройство стен первого этажа | рубль | 638203,5 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 119,0 |
| 2 | Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм | м2 | 28,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 8,1 |
| 3 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 23,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 1,8 |
| | Устройство стен мансардного этажа/второго этажа | рубль | 562575,0 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 78,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 4,3 |
| 2 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 60,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 4,8 |
| | Крыша покрытие металлочерепица | рубль | 1133183,0 |
| 1 | Устройство стропильной системы из доски 50x200 | м3 | 8,0 |
| 2 | Устройство контробрешетки из бруса 50x50 | м3 | 1,1 |
| 3 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 260,7 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу | м3 | 1,5 |
| 5 | Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 30,8 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|
| 6 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 169,4 |
| 7 | Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка | м3 | 1,0 |
| 8 | Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 154,0 |
| 9 | Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki | м2 | 272,6 |
| Общая стоимость | | рубль | 3456062,7 |
| Итого со скидкой | | рубль | 2164885,355 |