

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **2х22**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	182520,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	39,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	39,0
	Устройство обвязки свайного поля		104286,0
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	3,0
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	69,0
	Фундамент монолитный армированный	рубль	268568,72
1	Отработка грунта вручную	м3	29,19
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	19,46
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,91
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	7,03
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	46,80
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	6,03
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	247902,8
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	71,7
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	3,2
	Устройство междуэтажных перекрытий	рубль	393982,1
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	114,0
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	5,1
	Устройство стен первого этажа	рубль	594061,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	119,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	0,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	6,5
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	37,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,0
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	411042,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	60,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,3
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	41,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,3
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	773053,0
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	5,3
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,7
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	174,9
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,0
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	22,4

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	123,2
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,7
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	112,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	182,9
Общая стоимость		рубль	2975416,1
Итого со скидкой		рубль	1847960,225