

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **2х26**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	117000,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	25,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	25,0
	Устройство обвязки свайного поля		62571,6
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	1,8
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	41,4
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	311175,0
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	90,0
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,1
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	293887,5
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	85,0
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	3,8
	Устройство стен первого этажа	рубль	483057,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	90,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	0,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	5,0
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	36,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	2,9
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	497338,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	69,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,8
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	53,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	4,2
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	709698,7
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	4,8
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,7
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	161,7
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	0,9
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,6
6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	113,3
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,6
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	103,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	169,1
	Общая стоимость	рубль	2474728,3
	Итого со скидкой	рубль	1703143,5