

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **2х30**

Предварительный расчет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | ВСЕГО затрат, руб |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------|
| | Фундамент свайно-винтовой | рубль | 163800,0 |
| 1 | Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм | шт | 35,0 |
| 2 | Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая) | меш | 35,0 |
| | Устройство обвязки свайного поля | | 86905,0 |
| 1 | Устройство обвязочного бруса 150x200 | м3 | 2,5 |
| 2 | Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя | м2 | 57,5 |
| | Устройство перекрытия нулевого цикла | рубль | 349207,5 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 101,0 |
| 2 | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 4,5 |
| | Устройство междуэтажного перекрытия | рубль | 251602,3 |
| 1 | Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм | м2 | 72,8 |
| | Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150 | м3 | 3,3 |
| | Устройство стен первого этажа | рубль | 606697,5 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 119,0 |
| 2 | Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм | м2 | 0,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 6,5 |
| 3 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 40,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 3,2 |
| | Устройство стен мансардного этажа/второго этажа | рубль | 468812,5 |
| 1 | Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм | м2 | 65,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150 | м3 | 3,6 |
| 2 | Устройство перегородок из СИП панелей 124мм | м2 | 50,0 |
| | Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100 | м3 | 4,0 |
| | Крыша покрытие металлочерепица | рубль | 657082,7 |
| 1 | Устройство стропильной системы из доски 50x200 | м3 | 4,2 |
| 2 | Устройство контробрешетки из бруса 50x50 | м3 | 0,6 |
| 3 | Устройство супердиффузионной мембраны | м2 | 149,6 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу | м3 | 0,9 |
| 5 | Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra | м3 | 20,2 |
| 6 | Устройство пароизоляционной мембраны | м2 | 111,1 |
| 7 | Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка | м3 | 0,6 |
| 8 | Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger | м2 | 101,0 |
| 9 | Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki | м2 | 156,4 |
| | Общая стоимость | рубль | 2584107,5 |
| | Итого со скидкой | рубль | 1783014,185 |