

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x9**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>205920,0</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	44,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	44,0
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>		<b>114714,6</b>
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	3,3
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	75,9
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>369952,5</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	107,0
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,8
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>369952,5</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	107,0
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,8
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>564577,5</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	86,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	33,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	6,5
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	30,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	2,4
	<b>Устройство стен мансардного этажа/второго этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>593735,5</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	71,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,9
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	74,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	5,9
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>938214,7</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	6,5
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,8
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	201,3
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,2
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	29,4
6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	161,7
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,9
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	147,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	210,5
	<del>Общая стоимость</del>	<del>рубль</del>	<del>3157067,3</del>
	<b>Итого со скидкой</b>	<b>рубль</b>	<b>2120040</b>