

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3х16**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	196560,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	42,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	42,0
	Устройство обвязки свайного поля		93857,4
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	2,7
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	62,1
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	418357,5
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	121,0
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	5,4
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	406256,3
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	117,5
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	5,3
	Устройство стен первого этажа	рубль	521928,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	83,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	37,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	6,6
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	19,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	1,5
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	632742,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	84,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	4,6
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	71,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	5,7
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	1429593,0
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	12,1
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	1,2
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	287,1
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,6
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	39,4
6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	216,7
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	1,2
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	197,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	300,2
	Общая стоимость	рубль	3699294,1
	Итого со скидкой	рубль	2410720,95