

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3х11**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	154440,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	33,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	33,0
	Устройство обвязки свайного поля		90381,2
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	2,6
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	59,8
	Фундамент монолитный армированный	рубль	187196,02
1	Отработка грунта вручную	м3	18,57
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12,38
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,48
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	5,47
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	28,14
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	3,62
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	285140,0
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	82,5
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	3,7
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	387827,8
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	112,2
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	5,0
	Устройство стен первого этажа	рубль	638733,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	114,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	32,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	8,0
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	24,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	1,9
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	608568,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	97,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	5,3
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	53,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	4,2
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	895037,3
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	6,4
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,8
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	189,2
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,1
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	27,8

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	152,9
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,9
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	139,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	197,8
Общая стоимость		рубль	3247323,8
Итого со скидкой		рубль	2063060,97