

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x10**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	238680,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	51,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	51,0
	Устройство обвязки свайного поля		135571,8
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	3,9
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	89,7
	Фундамент монолитный армированный	рубль	361620,97
1	Отработка грунта вручную	м3	39,59
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	26,40
3	Устройство буронабивных свай	м3	2,54
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	9,37
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	63,74
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	8,21
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	338731,3
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	98,0
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,4
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	663528,8
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	191,9
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	8,6
	Устройство стен первого этажа	рубль	542482,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	90,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	23,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	6,2
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	30,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	2,4
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	560419,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	87,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	4,8
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	51,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	4,1
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	652239,3
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	4,4
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,6
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	140,8
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	0,8
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,6

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	113,5
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,7
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	103,2
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	147,2
Общая стоимость		рубль	3493274,2
Итого со скидкой		рубль	2139309,827