

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x1**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	182520,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	39,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	39,0
	Устройство обвязки свайного поля		100809,8
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	2,9
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	66,7
	Фундамент монолитный армированный	рубль	223391,91
1	Отработка грунта вручную	м3	23,03
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	15,35
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,70
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	6,25
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	35,76
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	4,60
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	341704,7
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	98,8
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,4
	Устройство междуэтажных перекрытий	рубль	362449,7
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	104,8
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,7
	Устройство стен первого этажа	рубль	755217,8
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	101,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	54,9
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	8,6
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	43,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,4
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	610245,0
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	90,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	5,0
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	60,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	4,8
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	871539,9
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	7,3
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	1,0
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	254,1
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,5
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	6,2

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	34,1
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,2
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	31,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	265,7
Общая стоимость		рубль	3447878,8
Итого со скидкой		рубль	2131073,08