

Компания ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"  
 Город Пушкино. Улица заводская дом 20  
 Интернет <http://proectstroy-p.ru/>  
 Телефон 7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13  
 Почта [info@proectstroy-p.ru](mailto:info@proectstroy-p.ru)

Заказчик

Технология Каркас поставка каркасного домокомплекта

Проект № 3x1

№ п/п	Состав каркасного домокомплекта		объем материалов
	<b>Обвязочный брус 150x200</b>		
1	Обвязочный брус 150x200	м3	3,19
2	Мастика (для устройства обмазочной гидроизоляции)	кг	152,75
	<b>Деревянное перекрытие нулевого цикла</b>		
1	Балка перекрытия 50x200+черепной брусok 50x50	м3	4,35
3	Плита OSB 6мм (для устройства чернового пола)	м2	79,06
4	Пароизоляционная мембрана	м2	207,54
6	Утеплитель Paroc Extra 35кг/м3	м3	19,77
7	ДСП шпунтованное Qick Deck 22мм	м2	103,77
8	Балка ЛВЛ	м3	0,00
	<b>Стены первого этажа</b>		
	<b>Наружные стены первого этажа, утепление 200мм</b>		
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	3,74
2	Пароизоляционная мембрана	м2	207,05
4	Супердиффузионная мембрана	м2	111,10
5	Утеплитель Paroc Extra 35кг/м3	м3	20,20
6	Брус 50x50 (для устройства внутренней обрешетки)	м3	1,91
7	Плита OSB 9мм (для наружной обшивки)	м2	111,10
9	Плита OSB 9мм (для внутренней обшивки)	м2	106,05
	<b>Несущие стены первого этажа, звукоизоляция 150мм</b>		
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	2,03
2	Пароизоляционная мембрана	м2	112,55
3	Утеплитель Paroc Extra 35кг/м3	м3	8,24
5	Плита OSB 9мм (для внутренней обшивки)	м2	112,55
	<b>Перегородки первого этажа, звукоизоляция 100мм</b>		
1	Деревянный каркас из доски 100x50	м3	1,16
2	Пароизоляционная мембрана	м2	88,15
3	Утеплитель Paroc Extra 35кг/м3	м3	4,30
4	Плита OSB 9мм (для внутренней обшивки)	м2	88,15
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>		
1	Балка перекрытия 50x200	м3	4,61
2	Пароизоляционная мембрана	м2	214,90
3	Утеплитель Paroc Extra 35кг/м3	м3	20,97
4	ДСП шпунтованное Qick Deck 22мм (покрытие пола)	м2	110,07

6	Брус 50x50 (обрешетка для подшивки потолка плитами OSB 9мм)	м3	0,94
7	Плита OSB 9мм (подшивка потолка)	м2	110,07
8	Балка ЛВЛ	м3	0,00
9	Опора балок перекрытия металлическая WB	шт	
<b>Стены второго этажа</b>			
<b>Наружные стены второго/мансардного этажа, утепление 200мм</b>			
1	Деревянный каркас из доски 150x50	м3	3,60
2	Пароизоляционная мембрана	м2	189,00
3	Супердиффузионная мембрана	м2	99,00
4	Утеплитель Рагос Extra 35кг/м3	м3	18,00
5	Брус 50x50 (для устройства внутренней обрешетки)	м3	1,62
6	Плита OSB 9мм (для наружной обшивки)	м2	99,00
7	Плита OSB 9мм (для внутренней обшивки)	м2	94,50
<b>Перегородки второго/мансардного этажа, звукоизоляция 100мм</b>			
1	Деревянный каркас из доски 100x50	м3	1,80
2	Пароизоляционная мембрана	м2	126,00
3	Утеплитель Рагос Extra 35кг/м3	м3	6,00
4	Плита OSB 9мм (для внутренней обшивки)	м2	123,00
<b>Крыша</b>			
1	Стропильная система из доски 50x200	м3	7,30
3	Брус 50x50 (устройство контр обрешетки)	м3	1,04
4	Супердиффузионная мембрана	м2	254,10
5	Доска 100x25 (устройство обрешетки)	м3	1,46
6	Утеплитель Рагос Extra 35кг/м3	м3	6,20
7	Пароизоляционная мембрана	м3	34,10
8	Доска 100x25 (устройство внутренней подшивки потолка )	м3	0,20
9	Плита OSB 9мм (подшивка потолка)	м2	31,00
10	Металлочерепица Ruuki	м2	265,65
<b>Итого</b>			<b>1415740,13</b>

<b>Пояснительная записка</b>			
1.	Для устройства обвязок, перекрытий, каркаса стен, стропильной системы используется пиломатериал строганный, калиброванный влажность 12%		
2.	Пиломатериал для обвязочного бруса поставляется раскroенным в соответствии с проектом. Соединения производится через выполненные запилы в "пол-дерева". Каждый элемент пронумерован в соответствии с проектом. В комплекте поставляются усиленные уголки 100x100. Сечение обвязочного бруса 150x200		
3.	Пиломатериал перекрытий. Выполняется из доски 50x200, 100x200. Весь пиломатериал раскroен в соответствии с проектом. Каждая деталь перекрытия промаркирована и имеет свой номер, который соответствует номеру в проекте. В комплекте поставляются опоры балок перекрытия WB9 (при необходимости)		
4.	Пиломатериал каркаса стен выполнен из досок 50x100, 50x150, 50x200. Весь пиломатериал раскroен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже		
5.	Пиломатериал стропильной системы выполнен из доски 50x200. Весь пиломатериал раскroен в соответствии с проектом. Каждая деталь промаркирована и имеет свой порядковый номер, который соответствует номеру в чертеже		
6.	В составе с домокомплексом поставляется инструкция для сборки и проект.		
7.	Доставка домокомплекта рассчитывается отдельно.		