

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x2**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	154440,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	33,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	33,0
	Устройство обвязки свайного поля		100809,8
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	2,9
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	66,7
	Фундамент монолитный армированный	рубль	201414,64
1	Отработка грунта вручную	м3	20,47
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	13,65
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,56
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	5,73
5	Устройствто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	31,50
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	4,06
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	318090,0
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	92,0
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,1
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	318090,0
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	92,0
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,1
	Устройство стен первого этажа	рубль	626042,3
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	86,5
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	54,9
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	7,8
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	25,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	2,0
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	560518,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	69,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,8
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	68,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	5,4
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	841228,7
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	5,6
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,8
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	184,8
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,1
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	26,4

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	145,2
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,8
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	132,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	193,2
Общая стоимость		рубль	3120634,0
Итого со скидкой		рубль	1977782,005