

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3х6**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>196560,0</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	42,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	42,0
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>		<b>104286,0</b>
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	3,0
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	69,0
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>212324,49</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	21,73
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	14,49
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,63
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	5,99
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	33,60
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	4,33
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>353633,1</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	102,3
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,6
	<b>Устройство междуэтажных перекрытий</b>	<b>рубль</b>	<b>798163,9</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	230,9
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	10,4
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>979253,3</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	135,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	70,3
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	11,3
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	53,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	4,2
	<b>Устройство стен мансардного этажа/второго этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>611104,0</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	104,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	5,7
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	47,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,8
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>0,0</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	0,0
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,0
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	0,0
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	0,0
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	0,0

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	0,0
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,0
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	0,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	0,0
<del>Общая стоимость</del>		<del>рубль</del>	<del>3255324,7</del>
Итого со скидкой		рубль	2161285,965