

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x7**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	Фундамент свайно-винтовой	рубль	243360,0
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	52,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	52,0
	Устройство обвязки свайного поля		128619,4
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	3,7
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	85,1
	Фундамент монолитный армированный	рубль	0,00
1	Отработка грунта вручную	м3	0,00
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,00
3	Устройство буронабивных свай	м3	0,00
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	0,00
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	0,00
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	0,00
	Устройство перекрытия нулевого цикла	рубль	350141,0
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	101,3
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,6
	Устройство междуэтажного перекрытия	рубль	366840,8
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	106,1
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,8
	Устройство стен первого этажа	рубль	603496,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	104,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	29,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	7,3
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	27,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	2,2
	Устройство стен мансардного этажа/второго этажа	рубль	440286,5
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	61,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,4
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	47,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,8
	Крыша покрытие металлочерепица	рубль	1062143,7
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	8,8
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	1,1
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	257,4
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,5
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	20,0

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	110,0
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,6
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	100,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	269,1
Общая стоимость		рубль	3194887,9
Итого со скидкой		рубль	2111965,035