

Компания **ООО "ПРОЕКТСТРОЙ-П"**  
 Город **Пушкино. Улица заводская дом 20**  
 Интернет **http://proectstroy-p.ru/**  
 Телефон **7-499-705-65-56, +7-496-535-37-99 +7-925-400-30-13**  
 Почта **info@proectstroy-p.ru**

Заказчик

Технология СИП панели. Дом предназначен для круглогодичного проживания

Проект № **3x8**

Предварительный расчет

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	ВСЕГО затрат, руб
	<b>Фундамент свайно-винтовой</b>	<b>рубль</b>	<b>159120,0</b>
1	Монтаж винтовых свай ф108 h=2500мм	шт	34,0
2	Бетонирование винтовой сваи (смесь сухая)	меш	34,0
	<b>Устройство обвязки свайного поля</b>		<b>79952,6</b>
1	Устройство обвязочного бруса 150x200	м3	2,3
2	Гидроизоляция битумная обмазочная 2слоя	м2	52,9
	<b>Фундамент монолитный армированный</b>	<b>рубль</b>	<b>246981,06</b>
1	Отработка грунта вручную	м3	26,46
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	17,64
3	Устройство буронабивных свай	м3	1,79
4	Устройство монолитного жб ростверка	м3	6,59
5	Устройсвто пароизоляционного слоя из пленки пэт	м2	42,07
5	Устройство монолитно армированной плиты	м3	5,42
	<b>Устройство перекрытия нулевого цикла</b>	<b>рубль</b>	<b>257238,0</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	74,4
2	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	3,3
	<b>Устройство междуэтажного перекрытия</b>	<b>рубль</b>	<b>347478,8</b>
1	Устройство перкрытия из СИП панелей 174мм	м2	100,5
	Монтаж замков перекрытия из доски 50x150,100x150	м3	4,5
	<b>Устройство стен первого этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>667735,5</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	119,0
2	Устройство несущих перегородок из СИП панелей 174мм	м2	12,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	7,2
3	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	44,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,5
	<b>Устройство стен мансардного этажа/второго этажа</b>	<b>рубль</b>	<b>395152,0</b>
1	Устройство наружных стен из СИП панелей 174мм	м2	56,0
	Устройство замков стен из доски 50x150, 100x150	м3	3,1
2	Устройство перегородок из СИП панелей 124мм	м2	41,0
	Устройство замков стен из доски 50x100, 100x100	м3	3,3
	<b>Крыша покрытие металлочерепица</b>	<b>рубль</b>	<b>792645,7</b>
1	Устройство стропильной системы из доски 50x200	м3	5,2
2	Устройство контробрешетки из бруса 50x50	м3	0,8
3	Устройство супердиффузионной мембраны	м2	192,5
4	Устройство обрешетки с прозорами 100x25 под металлочерепицу	м3	1,1
5	Утепление крыши минплитой 200мм Paroc Extra	м3	21,0

6	Устройство пароизоляционной мембраны	м2	115,5
7	Устройство внутренней обрешетки с прозорами 100x25 под обшивку потолка	м3	0,7
8	Подшивка потолка плитами OSB3 9мм Glunz, Egger	м2	105,0
9	Устройство металлочерепицы 0,5мм. Ruuki	м2	201,3
<del>Общая стоимость</del>		<del>рубль</del>	<del>2946303,6</del>
Итого со скидкой		рубль	1838017,95